



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725– Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

RELATÓRIO – 3ª MEDIÇÃO
1º Aditivo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREA ESTIMADA DE 642 M² DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTANTES NO PROJETO E SEUS ANEXOS

CONTRATADO: CEDROS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Considerando a designação de Fiscal Técnico da Obra por meio da Portaria 22/2023 para fiscalização do objeto do Contrato Nº 05/2023, com efeitos através da Ordem de Serviço 01/2023 de 26/06/2023 exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 19/07/2023 (data de continuidade da obra) até 11/08/2023 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 1º Aditivo).

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 1.937,57 (um mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde a 3,73% do total da obra e 100% do aditivo, tendo 100% acumulado. Portanto, esta medição está dentro do previsto no cronograma contratual. Além disso, a medição ocorreu antes do estipulado que seria em 04/09/2023.

MEDIÇÃO								
		Valor	1ª Medição	Pago	2ª Medição	Pago	Medição 1º Aditivo	A Pagar
1	DEMOLIÇÃO	826,96	100%	826,96	-	-	-	-
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACILO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	221,16	100%	221,16	-	-	-	-
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	605,80	100%	605,80	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	1.861,84	55,33%	1.030,19	-	-	44,67%	831,65
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARENOSO – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.861,84*	55,33%	1.030,19			44,67%	831,65
3	DRENAGEM	23.607,35	94,21%	22.240,92	1,62%	383,39	-	-
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	599,33	100%	599,33	-	-	-	-
3.2	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D = 30CM) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1.916,93	80%	1.533,54	20%	383,39	-	-
3.3	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_96/2022	4.915,20	100%	4.915,20	-	-	-	-
3.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2.086,90	100%	2.086,90	-	-	-	-
3.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_08/2017	1.137,44	100%	1.137,44	-	-	-	-
3.6	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3M AF_08/2021	3.809,28	100%	3.809,28	-	-	-	-



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725– Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

3.7	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	9.142,27	100%	9.142,27	-	-	-	-
4	PISO INTERTRAVADO	25.716,42	0%	-	83,68%	24.610,50	4,30%	1.105,92
4.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6CM, EM CALÇADA COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS – INSUSO SOMENTE COLOCAÇÃO DO MATERIAL (COM BASE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101857)	21.519,36	0%	-	100%	21.519,36	-	-
4.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DS BLOCOS SEXTAVADOS – INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	3.244,03*	0%	-	66%	2.138,11	34,09%	1.105,92
4.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	721,92	0%	-	100%	721,92	-	-
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022	231,11	0%	-	100%	231,11	-	-
TOTAL		52.012,57	46,33%	25.081,11	49,94%	25.976,93	3,73%	1.937,57¹

* Aditivo de quantitativo do referido item do valor inicial contratado

Até a presente data tivemos o percentual total de 100% do Contrato considerando o aditivo 01/2023, sendo 100% do Item 01 (Demolição), 100% Item 02 (Terraplanagem), e 100% Item 03 (Drenagem), e 100% do Item 04 (Piso Intertravado), assim o pagamento será de 3,73% do total concluído de acordo a medição demonstrando a conclusão e percentual de execução do Aditivo Contratual:

Engenheiro ou arquiteto de obra: Engenheiro Civil, Eletricista, Segurança do Trabalho Luiz Eduardo Pinto (CREA/MT 07409/D – ART 1220230120233)

1– 1ª Etapa – Demolição, Terraplanagem e Drenagem

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com acumulado de 100%, este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços e pagos na 1ª Medição Ocorrida em 18/07/2023.

Total Financeiro Executado Demolição	R\$ 826,96 (100% do total em planilha)
	R\$ 826,96 Acumulado (100% do total em planilha)

2. Terraplanagem

¹ Saldo Aditivo 01/2023 – Aumento de Quantitativo, pendente de medição.



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725– Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

2.1 Execução e compactação de aterro com solo predominante arenoso – exclusive lastro de concreto.

Foi considerado executado 94,00m³ na 1ª Medição totalizando R\$ 831,65 (oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) atingindo 44,67% de medição de um total acumulado de 100% considerando o aditivo 01/2023 conforme medição realizada.

Total Financeiro Executado Terraplanagem	R\$ 831,65 (44,67% do total em planilha)
	R\$ 1.861,84 Acumulado (55% do total em planilha)

3. Drenagem

Nesta etapa foi considerado executado 100% de medição de um total acumulado de 100% considerando o aditivo 01/2023 conforme medição realizada. Já houve o pagamento da 1ª e 2ª Medição Totalizando R\$ 23.607,35.

Total Financeiro Executado Drenagem	R\$ 23.607,35 (100% do total em planilha)
	R\$ 23.607,35 Acumulado (100% do total em planilha)

1.2- 2ª Etapa – Piso Intertravado

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 4,30%, com acumulado de 100%, este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

4. Piso Intertravado

4.1 Reassentamento de Blocos sextavadoo para piso intertravado, espessura de 6cm, em calçada com reaproveitamento dos blocos sextavados – incluso somente colocação do material (com base na composição sinapi 101857)

Nesta etapa Nesta etapa ainda não houve execução dos itens licitados totalizando assim R\$ 21.519,36 (vinte e um mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) atingindo 100% de medição de um total acumulado de 100% conforme medição realizada e pagos na 2ª Medição Ocorrida em 04/08/2023

4.2 Reassentamento de Blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 6cm, em calçada com reaproveitamento dos blocos sextavados – incluso retirada e colocação do material AF_12/2020

Nesta etapa houve execução dos itens licitados totalizando assim R\$ 1.105,92 (um mil, cento e cinco reais e noventa e dois centavos) atingindo 34,09% de medição de um total acumulado de 100% conforme medição realizada, considerando o aditivo 01/2023.



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725– Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

4.3 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e Areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm, AF_07/2021

Nesta etapa Nesta etapa ainda não houve execução dos itens licitados totalizando assim R\$ 721,92 (setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) atingindo 100% de medição de um total acumulado de 100% conforme medição realizada e pagos na 2ª Medição Ocorrida em 04/08/2023.

4.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_08/2022

Nesta etapa Nesta etapa ainda não houve execução dos itens licitados totalizando assim R\$ 231,11 (duzentos e trinta e um reais e onze centavos) atingindo 100% de medição de um total acumulado de 100% conforme medição realizada e pagos na 2ª Medição Ocorrida em 04/08/2023.

Total Financeiro Executado Piso Intertravado	R\$ - 1.105,92 (4,09% do total em planilha)
	R\$ - 25.716,42 Acumulado (100% do total em planilha)

2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 1º Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, o fiscal técnico de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente do 1º Aditivo no importe de R\$ 1.937,57 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

3 – DOS ANEXOS

- . Relatório Fotográfico;
- . Planilha da 1ª Medição

Tapurah-MT, de 14 de agosto de 2023.

Eduardo Dasso Rodrigues

Engenheiro Civil
CREA/MT 35525
Portaria 22/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Avenida Paraná, 1.725- Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
MEDIÇÃO 1º Aditivo**

TERRAPLANAGEM/DRENAGEM - 18/07/2023





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725- Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

PISO INTERTRAVADO - 04/08/2023





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725- Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

PISO INTERTRAVADO - 11/08/2023





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725- Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725- Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Avenida Paraná, 1.725- Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone (066) 3547-1341

