



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083.0001/60**

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

**OBJETIVO:** Formalizar o recebimento provisório da obra

**Responsável pelo Preenchimento:** Fiscal Técnico

**Contrato nº 05/2023**

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ÁREA ESTIMADA DE 642 M<sup>2</sup> DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTANTES NO PROJETO E SEUS ANEXOS

**Contratado:** CEDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

CNPJ 37.993.033/0001-90

**Contratante:** CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

CNPJ 33.005.083/0001-60

**Licitação:** Dispensa Eletrônica 08/2023 – Lei 14.133/2021

Aos 15 dias de agosto de 2023 recebemos, **em caráter provisório**, a obra de sistema de PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTANTES NO PROJETO E SEUS ANEXOS, no município de Tapurah-MT, objeto do contrato 05/2023, firmado entre a Câmara Municipal de Tapurah e a empresa J CEDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS inscrita no CNPJ 37.993.033/0001-90.

Após constatar que a obra acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**.

Seguem, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Provisório da Obra.

Tapurah-MT, 15 de agosto de 2023.

**Eduardo Dassow Rodrigues**

Engenheiro Civil  
CREA/MT 35525  
Portaria 22/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083.0001/60**

De acordo:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Luiz Eduardo Pinto**  
CREA/MT 07409/D  
Responsável Técnico da Contratada

Ciente, em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Nome do Gerente da Obra**  
**Gerente**

Ciente, em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Diretor Técnico**



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

**ANEXO**  
**RELATÓRIO DE VISTORIA**

**OBJETIVO DO REQUISITO:** Registrar os procedimentos da inspeção para recebimento provisório da obra, quando houver pendências.

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:** Fiscal Técnico

**RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 01/2023 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

**1.DADOS GERAIS DA LICITAÇÃO E CONTRATO**

**MODALIDADE Nº:** DISPENSA ELETRÔNICA 08/2023

**VALOR ESTIMADO (dado da licitação):** R\$ 50.075,00 (cinquenta mil e setenta e cinco reais)

**VALOR FINAL:** R\$ 52.012,57 (cinquenta mil, doze reais e cinquenta e sete centavos)

**DESÁGIO:** 0%

**ÁGIO:** 3,87%

**DATA BASE:** 21/06/2023

**CONTRATO Nº 05/2023**

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 26/16/2023

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CONSTANTES NO PROJETO E SEUS ANEXOS

**ENDEREÇO DA OBRA:** AV. PARANÁ, 1725, CENTRO, TAPURAH-MT, CEP 78.573-000

**CONTRATADO: CEDROS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS**

**CNPJ DO CONTRATADO:** 37.993.033/0001-90

**ENDEREÇO DO CONTRATADO:** Av. São Sebastião, 3958, Quilombo, Cuiabá-MT – CEP: 78.045-000

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 50.075,00 (cento e oitenta e cinco mil)

**ADITIVO:** R\$ 1.937,57 (um mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

**TOTAL MEDIDO:** R\$ 52.012,57 (cinquenta mil, doze reais e cinquenta e sete centavos)

**% MEDIDO:** 100%

**TOTAL PAGO:** R\$ 50.075,00 (cinquenta mil e setenta e cinco centavos)

**%PAGO:** 96,27%

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2023**

**DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:** 26/06/2023

**PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL:** 04 (QUATRO) MESES

**PRAZO ADITIVADO:** SEM ADITIVO

**PRAZO DO CONTRATO ATUAL:** 04 (QUATRO) MESES



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS

GESTOR DO CONTRATO: AMARILDO JOSÉ GUBERT, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, matrícula 01

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO – 1ª ► Medição: 18/07/2023

2ª ► Medição: 04/08/2023

3ª ► Medição 1º Aditivo: 14/08/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: VER EM ANEXO

## 2. OBJETIVO E DATA DA INSPEÇÃO

2.1. O objetivo deste documento é relatar os procedimentos adotados na vistoria da obra, objeto do contrato supracitado, para recebimento provisório da mesma e registrar as pendências detectadas.

2.2. O Fiscal Técnico, designado através da Portaria nº 22/2023, de 26/06/2023, visitou a obra no período de 04/07/2023 a 14/08/2023.

2.3 A vistoria foi realizada com o acompanhamento do responsável técnico da contratada, Sr. **Luiz Eduardo Pinto, CREA/MT 07409/D**. Ou no caso da não participação de representante da contratada, entretanto a regra é que a vistoria se dê com esse representante:

2.3. Foi enviada a comunicação da data da vistoria ao responsável técnico da contratada, Sr. **Luiz Eduardo Pinto, CREA/MT 07409/D e à contratada**, através de comunicação interna nº 01/2023, de 14/08/2023 encaminhada no e-mail: [cedrosmaquinas@gmail.com](mailto:cedrosmaquinas@gmail.com), no entanto, não compareceu nenhum representante da contratada na vistoria.

## 3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

3.1. A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos serviços em relação aos requisitos exigidos nos projetos, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas oriundas da fiscalização, e foi seguindo os seguintes procedimentos:

- a) Conferência das quantidades dos serviços executados;
- b) Avaliação da qualidade dos serviços executados, em relação aos padrões exigidos nas especificações técnicas;
- c) Testes nos sistemas de água, esgoto, drenagem;
- d) Análise do atendimento das recomendações da fiscalização;
- e) Conferência da documentação exigida para conclusão da obra (As built, licenças, catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia manuais, etc);
- f) Registro fotográfico das irregularidades identificadas.

## 4. DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS

4.1. Os documentos exigidos no edital e contrato para o recebimento dos serviços não foram entregues integralmente. A seguir, seguem os documentos que foram entregues e os pendentes. Os entregues estão anexados a este Relatório.



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083.0001/60**

ENTREGUES	DOCUMENTOS	PRAZO PARA ENTREGA
	Projeto "As Built"	15/09/2023
	Certidão de baixa ART de Execução	15/09/2023
	Certificados de garantia da Obra	15/09/2023

**5. PENDÊNCIAS, RECOMENDAÇÕES, PRAZOS PARA CORREÇÃO**

5.1. O Quadro 1, em anexo, demonstra as irregularidades ou pendências identificadas, como também, as recomendações para correção das mesmas e os respectivos prazos para correção.

Tapurah/MT, 15 de agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Dassow Rodrigues**

Engenheiro Civil  
CREA/MT 35525  
Portaria 22/2023

\_\_\_\_\_  
**GIOVANNI ARMANNI**

Fiscal Administrativo  
Portaria 38/2022

De acordo:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Luiz Eduardo Pinto**

CREA/MT 07409/D  
Responsável Técnico da Contratada

Ciente, em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Nome do Gerente da Obras  
Gerente**

Ciente, em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Diretor Técnico**



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

**ANEXOS – RELATÓRIO**

**QUADRO 1 – IRREGULARIDADE/RECOMENDAÇÃO/PRAZO DE CORREÇÃO**

<b>ITEM</b>	<b>IRREGULARIDADE/PENDÊNCIA</b>	<b>LOCAL</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	<b>PRAZO PARA CORREÇÃO</b>
<b>1</b>	Desprendimento do cimento da Rampa de Acesso e necessidade de acabamento nas laterais da Rampa de Acesso	<b>Estacionamento</b>	Correção do acabamento e adequação da parte final da rampa de acesso	<b>15 (quinze) dias</b>
<b>2</b>	Canos de drenagem com Saída para Avenida Paraná com ressalto ao meio fio.	<b>Estacionamento</b>	Realizar correção e acabamento dentro dos limites do meio fio da calçada	<b>15 (quinze) dias</b>
<b>3</b>	Execução de Calçamento em Concreto entre rampa de acesso e estacionamento em que houve colocação de bloco intertravado	<b>Estacionamento</b>	Realizar calçamento em concreto	<b>15 (quinze) dias</b>
<b>4</b>	Falta em alguns pontos do estacionamento de acabamento em argamassa na finalização do piso intertravado	<b>Estacionamento</b>	Realizar acabamento em argamassa nos locais não realizados onde foram colocados os pisos intertravados	<b>15 (quinze) dias</b>




**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**14/08/2023**





**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**





**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**





**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**





**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**





**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
ESTADO DE MATO GROSSO  
CNPJ: 33.005.083.0001/60**





**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

